



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน
อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

แผนและความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านก่อสร้าง บำรุงรักษาถนน สะพานและสาธารณูปโภค

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑.	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตซอยทวีสุข หมู่ที่ ๖	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๗๗๕ ตารางเมตร และลงลูกรังเสริมถนนขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร ลึก ๑.๕๐ เมตร หรือปริมาตร ๗๕๐ ลูกบาศก์เมตร	๑,๑๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๖	พ.ย.๖๖-มี.ค.๖๗	-	/	-	-	-

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

๑.๑ กลยุทธ์ด้านก่อสร้างบำรุงรักษาดูแลถนน สะพาน และระบบสาธารณูปโภค

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำต่อจากซอยทับทิมย้อย หมู่ที่ ๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๗.๐๐ เมตร และขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๕.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๒๔๙.๕๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร	๓,๐๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๗	พ.ย.๖๖-เม.ย.๖๗	-	/	-	-	-
๓.	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตบริเวณทางเข้าบ้านสุกัญญา หมู่ที่ ๖	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๙.๐๐ ตารางเมตร	๒๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๖	ม.ค.๖๗-มี.ค.๖๗	-	/	-	-	-
๔.	โครงการตรวจสอบรังวัดที่/ทางสาธารณะ	การขอตรวจสอบรังวัดที่/ทางสาธารณะค่าออกแบบ/ค่าคุมงาน	๑๓๕,๒๘๐	อบต. วังตะเคียน	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	-	/	-	๔๕,๙๒๐	-

(๒) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑.	โครงการขยายเขตประปา ซอยบ้านนายจตุ (น้ำเถิง) หมู่ที่ ๘	ขยายเขตประปาซอยบ้าน นายจตุ (น้ำเถิง) หมู่ที่ ๘	๒๑๕,๖๒๐	หมู่ที่ ๘	ธ.ค. ๖๖	/	-	-	๒๑๕,๖๑๘.๒๒	๒๖ ธ.ค. ๖๖
๒.	โครงการขยายเขตประปา ซอยผู้ใหญ่อัมฤทธิ์ หมู่ที่ ๘	ขยายเขตประปาซอย ผู้ใหญ่อัมฤทธิ์ หมู่ที่ ๘	๒๖๕,๙๘๐	หมู่ที่ ๘	ธ.ค.๖๖	/	-	-	๒๖๕,๙๗๔.๙๔	๒๖ ธ.ค. ๖๖
๓.	โครงการขยายเขตประปา บ้านนายกกล้า หมู่ที่ ๘	ขยายเขตประปาบ้าน นายกกล้า หมู่ที่ ๘	๙๗,๒๑๐	หมู่ที่ ๘	ธ.ค.๖๖	/	-	-	๙๗,๒๐๓.๒๗	๒๖ ธ.ค. ๖๖
๔.	โครงการขยายเขตซอย ลายประดิษฐ์ หมู่ที่ ๑	ขยายเขตซอย ลาย ประดิษฐ์ หมู่ที่ ๑	๒๐๕,๔๑๐	หมู่ที่ ๑	ธ.ค.๖๖	/	-	-	๒๐๕,๔๐๐.๔๓	๒๖ ธ.ค. ๖๖
๕.	โครงการขยายเขตประปา ช.สันติธรรม ๑ หมู่ที่ ๓	ขยายเขตประปา ช.สันติ ธรรม ๑ หมู่ที่ ๓	๑๔๓,๕๗๐	หมู่ที่ ๓	ธ.ค.๖๖	-	-	/	๑๔๓,๕๖๗.๐๔	๒๖ ธ.ค. ๖๖

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและทรัพย์สินของประชาชน

(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑.	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุเทศกาลต่างๆ – เทศกาลปีใหม่ – เทศกาลสงกรานต์	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดตั้งจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน และสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลต่างๆ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุเทศกาลต่างๆ เช่น ค่าเดินเท้า ค่าป้าย ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	อบต. วังตะเคียน	ธ.ค.๖๖-ม.ค.๖๗ มี.ค.๖๗-เม.ย.๖๗	-	/	-	๗,๔๓๐	ปีใหม่
๒.	โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณสุข/เยาวชน ประชาชน	ค่าใช้จ่ายในการ จัดอบรมโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับ สาธารณภัยแก่ประชาชน เช่น ค่าอาหาร ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	อบต. วังตะเคียน	ก.พ. ๖๗	/	-	-	๑๔,๐๙๘	
๓.	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งกล้องวงจรปิด จำนวน ๖ จุด	๕๐๐,๐๐๐	พื้นที่ตำบล วังตะเคียน	ม.ค.๖๗-มิ.ย.๖๗	-	/	-	-	-

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

๒.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(๑) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑.	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ในระดับพื้นที่	-เพื่อป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัย หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉิน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน	๑๘๓,๐๐๐	อบต.วังตะเคียน	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	-	-	/	-	-

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

(๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑.	โครงการรณรงค์และสร้างจิตสำนึกการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารกลางวันและน้ำดื่มสำหรับเข้ารับการอบรม ค่าอาหารว่างสำหรับผู้เข้ารับการอบรม ค่าอาหารว่างสำหรับผู้เข้ารับการอบรม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ คำขวัญ สำนักรงาน วัสดุการเกษตร วัสดุงานบ้านงานครัว และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	๓๐,๐๐๐	อบต.วังตะเคียน	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗	-	-	/		

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

(๒) แผนงานเคหะชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑.	โครงการจัดการ ปัญหาขยะ	ค่ากำจัดขยะมูลฝอยให้แก่เทศบาล เมืองฉะเชิงเทราตามน้ำหนักของ ขยะมูลฝอยที่องค์การบริหารส่วน ตำบลวังตะเคียนส่งไปเพื่อกำจัด ณ บ่อขยะเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา และสถานที่ทิ้งขยะของเอกชนโดย ทำการจ่ายเงินเป็นรายเดือน	๑,๒๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑-๑๐ ต.วัง ตะเคียน	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	-	/	-	๔๖๑,๓๗๒.๐๕	
๒.	โครงการคัดแยกขยะ ในโรงเรียน	ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่าง และน้ำดื่มสำหรับผู้เข้ารับการอบรม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ สำนักงาน ค่าวัสดุงานบ้าน งานครัว วัสดุการเกษตร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	๓๐,๐๐๐	ห้องประชุม อบต. วังตะเคียน	ก.ค.-ก.ย.๖๗	-	-	/	-	
๓.	โครงการลด ปริมาณขยะต้น ทางจากครัวเรือน	ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร กลางวันและน้ำดื่ม สำหรับผู้ เข้ารับการอบรม ค่าอาหารว่าง สำหรับ ผู้เข้ารับการอบรม ค่า ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ สำนักงาน วัสดุการเกษตร วัสดุ งานบ้านงานครัว และค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	๓๐,๐๐๐	ห้องประชุม อบต. วังตะเคียน	ก.พ.-มี.ค.๖๗	/	-	-	๑๓,๑๓๔	๒๒ มี.ค. ๖๗

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น เทิดทูนพิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการดำเนินชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑.	โครงการส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพ/อบรมอาชีพเสริม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ/อาชีพเสริม เช่นอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ	๑๕,๐๐๐	อบต. วังตะเคียน	มิ.ย.-ก.ค.๖๗	-	-	/	-	

๔.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านงานสวัสดิการสังคม

(๒) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑.	โครงการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ	-จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ	๘,๕๕๐,๐๐๐	อบต. วังตะเคียน	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	-	/	-	๓,๔๙๗,๘๐๐	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒.	โครงการ สงเคราะห์ผู้พิการ	-จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ แก่ผู้พิการ	๒,๖๑๐,๐๐๐	อบต. วังตะเคียน	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	-	/	-	๑,๒๓๒,๔๐๐	
๓.	โครงการ สงเคราะห์ผู้ป่วย เอดส์	-จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์	๖๐,๐๐๐	อบต. วังตะเคียน	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	-	/	-	๓๐,๐๐๐	

๔.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
(๔) แผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑.	โครงการจัดซื้อ วัสดุ/อุปกรณ์ออก กำลังกาย	-จ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา	๒๐,๐๐๐	อบต. วังตะเคียน	มิ.ย. ๖๗	-	-	/	-	

๔.๔ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษา

(๕) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑.	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร ในสถานศึกษา (งบกรมส่งเสริมการ ปกครองส่วนท้องถิ่น) (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดนครเนื่องเขต)	ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กวัดนครเนื่องเขต -ค่าอาหารกลางวัน -ค่าจัดการเรียนการสอน -ค่าหนังสือเรียน -ค่าอุปกรณ์การเรียน -ค่าเครื่องแบบนักเรียน -ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๔๖๒,๑๐๐	ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กวัด นครเนื่อง เขต	ต.ค.๖๖-พ.ย.๖๖	/	-	-	๔๖๒,๑๐๐	
๒.	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร ในสถานศึกษา (งบกรมส่งเสริมการ ปกครองส่วนท้องถิ่น) (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วังตะเคียน)	ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวังตะเคียน -ค่าอาหารกลางวัน -ค่าจัดการเรียนการสอน -ค่าหนังสือเรียน -ค่าอุปกรณ์การเรียน -ค่าเครื่องแบบนักเรียน -ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๓๖๔,๙๐๐	ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้าน วังตะเคียน	ต.ค.๖๖-พ.ย.๖๖	/	-	-	๓๖๔,๙๐๐	
๓.	โครงการพัฒนาการ เรียนการสอนเด็ก ปฐมวัย (ร.ร.บ้านวังตะเคียน)	-จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับ โรงเรียนบ้านวังตะเคียน	๖๖,๐๐๐	โรงเรียน บ้านวัง ตะเคียน	-ต.ค.๖๖-พ.ย.๖๖ -เม.ย.๖๖-พ.ค.๖๗	-	/	-	๓๓,๐๐๐	

๔.๕ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษา
(๕) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔.	โครงการพัฒนาการสอนในสาขาที่ขาดแคลนในสถานศึกษา (ร.ร. บ้านวังตะเคียน)	-จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านวังตะเคียนตามโครงการพัฒนาการสอนในสาขาที่ขาดแคลนในสถานศึกษา	๓๔๗,๖๐๐	โรงเรียนบ้านวังตะเคียน	ต.ค.-พ.ย.๖๖ เม.ย.-พ.ค.๖๗	-	/	-	๑๗๓,๘๐๐	
๕.	โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้การสอนภาษาอังกฤษ/ยกระดับผลสัมฤทธิ์ภาษาอังกฤษ(ร.ร.วัดนครเนื่องเขต)	-จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนวัดนครเนื่องเขต ตามโครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ การสอน	๓๖๐,๐๐๐	โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต	ต.ค.-พ.ย.๖๖ เม.ย.-พ.ค.๖๗	-	/	-	๑๘๐,๐๐๐	
๖.	โครงการค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp)	-จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนวัดนครเนื่องเขตตามโครงการโครงการค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp)	๙๓,๐๐๐	โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต	ส.ค.-ก.ย.๖๗	-	-	/	-	
๗.	โครงการจ้างครูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้การสอนด้านคอมพิวเตอร์โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต (ศรีโพธิ์จร)	-จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนวัดนครเนื่องเขต จำนวน ๑ อัตรา	๑๓๔,๖๔๐	โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต	ต.ค.-พ.ย.๖๖ เม.ย.-พ.ค.๖๗	-	/	-	๖๗,๓๒๐	

(๕) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๘.	โครงการส่งเสริมการเล่นดนตรีไทย (ร.ร. บ้านวังตะเคียน)	-จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านวังตะเคียนตามโครงการส่งเสริมการเล่นดนตรีไทย	๔๔,๐๐๐	โรงเรียนบ้านวังตะเคียน	ต.ค.-พ.ย.๖๖ เม.ย.-พ.ค.๖๗	-	/	-	๒๒,๐๐๐	
๙.	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน/อิ่มท้องสมองแจ่มใสแก่เด็กวัยเรียนในตำบล (ร.ร.วัดนครเนื่องเขต, ร.ร.บ้านวังตะเคียน)	-อุดหนุนโรงเรียนวัดนครเนื่องเขต ๑,๒๐๕,๖๐๐ บาท -อุดหนุนโรงเรียนบ้านวังตะเคียน ๙๐๒,๐๐๐ บาท	๒,๑๐๗,๖๐๐	-โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต -โรงเรียนบ้านวังตะเคียน	ต.ค.-พ.ย.๖๖ เม.ย.-พ.ค.๖๗	-	/	-	๑,๐๕๓,๘๐๐	
๑๐.	จัดซื้ออาหารเสริม (นม)	-เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม)	๑,๐๗๕,๙๐๐	-โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต -โรงเรียนบ้านวังตะเคียน	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	-	/	-	-	

(๖) แผนงานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑.	โครงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	-จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	วัดต้นตาล หมู่ที่ ๘	พ.ย.๖๗	/	/	-	๔๕,๑๘๐	

๔.๖ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมการสาธารณสุข

(๖) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑.	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	-จ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและน้ำดื่มสำหรับผู้เข้ารับการอบรม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุสำนักงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	๒๐,๐๐๐	ห้องประชุม ต.วังตะเคียน	มิ.ย.-ก.ค.๖๗	-	-	/	-	-
๒.	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	-จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑-๑๐ ต.วังตะเคียน	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	-	-	/	-	-
๓.	โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายสุขภาพทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่ (srvt)	-จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายสุขภาพฯ	๓๐,๐๐๐	ห้องประชุม อบต.วังตะเคียน	ธ.ค.๖๖-ม.ค.๖๗	/	-	-	๑๓,๙๖๙	๒๗ ม.ค. ๖๗

(๖) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔.	โครงการพัฒนา แกนนำสุขภาพและ ภาคีเครือข่าย สุขภาพในการ ปฏิบัติงานด้าน สาธารณสุข	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การดำเนินการโครงการ แกนนำเครือข่ายและภาคี เครือข่ายสุขภาพในการ ปฏิบัติงาน	๓๐๐,๐๐๐	ห้องประชุม อบต. วังตะเคียน	ม.ค.-เม.ย.๖๗	-	-	/	-	-
๕.	โครงการสร้างเสริม สุขภาพกาย-จิต ผู้สูงอายุ	-จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการสร้างเสริม สุขภาพกาย-จิต ผู้สูงอายุ	๔๐๐,๐๐๐	อบต. วังตะเคียน	เม.ย.-มิ.ย.๖๗	-	-	/	-	-
๖.	โครงการสัตว์ปลอด โรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	-จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการโครงการสัตว์ ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๑๒,๐๐๐	ห้องประชุม อบต. วังตะเคียน	มี.ค.-เม.ย.๖๗	-	/	-	-	-
๗.	โครงการอาหาร ปลอดภัยสถาน ประกอบการ	-จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการอาหาร ปลอดภัยสถาน ประกอบการ	๕๐,๐๐๐	ห้องประชุม อบต. วังตะเคียน	เม.ย.-มิ.ย.๖๗	-	-	/	-	-

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเที่ยวและการขนส่ง

๕.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร

(๒) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑.	โครงการส่งเสริม การปลูกพืชผัก พื้นบ้าน พืชผักสวน ครัว สมุนไพร และ การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ชีวภาพ	-ค่าใช้จ่ายในโครงการ ส่งเสริมการปลูกพืชผัก พื้นบ้าน พืชผักสวนครัว สมุนไพร และการใช้ปุ๋ย อินทรีย์ชีวภาพ	๓๐,๐๐๐	ต.วังตะเคียน	พ.ค.-มิ.ย.๖๗	-	-	/	-	-

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

๖.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑.	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการทำแผนหมู่บ้าน/ ทบทุนแผนพัฒนาท้องถิ่น	-ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการทำแผนหมู่บ้าน/ ทบทุนแผนพัฒนาท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	อบต.วังตะเคียน	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	-	-	/	-	-

๖.๖ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑.	โครงการจัดหาเครื่องมือ/เครื่องใช้และอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน	-จัดหาเครื่องมือ/เครื่องใช้และอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน	๑,๗๘๖,๕๐๐	อบต.วังตะเคียน	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	-	/	-	-	-
๒.	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.	-ค่าจ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้ สนามหญ้า และสวนหย่อมของ อบต.	๔๔,๖๐๐	อบต.วังตะเคียน	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	-	/	-	๔๑,๕๐๐	-

ภาคผนวก

แบบ ผด. ๐๒ (ก้นเงิน)

แบบ ผด. ๐๒/๑ (ก้นเงิน)

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (กรณีกันเงิน)

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

๑.๑ กลยุทธ์พัฒนาด้านก่อสร้างบำรุงรักษาดูแล สะพาน และระบบสาธารณูปโภค

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑.	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยยิ่งถาวร หมู่ที่ ๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยยิ่งถาวร หมู่ที่ ๒ ตำบลวัง ตะเคียน อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๖๔.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร โดยมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๗๖ ตารางเมตร (ตามแบบองค์การ บริหาร ส่วนตำบลวังตะเคียน)	๑,๓๔๐,๐๐๐	ซอยยิ่งถาวร หมู่ที่ ๒ ต.วังตะเคียน	พ.ย.๖๖-ก.พ.๖๗	-	-	/	-	-
๒.	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสามัคคีธรรม ต่อจากถนนร่วมใจ พัฒนา หมู่ที่ ๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสามัคคีธรรม ต่อจากถนนร่วม ใจพัฒนา หมู่ที่ ๓ ตำบลวัง ตะเคียน อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๗๐.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้าง ละ ๐.๕๐ เมตร โดยพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๓,๓๕๐ ตารางเมตร (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบล วังตะเคียน)	๒,๒๗๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๓ ต.วังตะเคียน	ต.ค.๖๖-ก.พ.๖๗	/	-	-	๑,๔๑๑,๑๔๐	๗ ก.พ.๖๗

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓.	โครงการก่อสร้างถนน ลูกรัง/ขอยข้างแก้ว มณี (หลัง บริษัทสตาร์ ไลท์) หมู่ที่ ๕	ก่อสร้างถนนหินคลุกขอยข้าง แก้วมณี (หลัง บริษัทสตาร์ไลท์) หมู่ที่ ๕ ตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด ฉะเชิงเทรา กว้าง ๗.๐๐ เมตร ผิวจราจร ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๖๐.๐๐ เมตร (ตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ตะเคียน)	๑,๐๕๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๕ ต.วังตะเคียน	ธ.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	-	-	/	-	-